

UBND TỈNH BẮC GIANG  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Số: **379** /SKHĐT-ĐTĐ&GSĐT

V/v Tham gia dự thảo báo cáo  
kiểm tra công tác đấu thầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày **10** tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Giang

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, chương trình, nhiệm vụ công tác và Kế hoạch Kiểm tra công tác đấu thầu quý I năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ đê thường xuyên năm 2016.

Đoàn Kiểm tra công tác đấu thầu Sở Kế Hoạch và Đầu tư gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Giang dự thảo báo cáo kiểm tra công tác đấu thầu (*có dự thảo Báo cáo kèm theo*). Nếu có ý kiến chưa thống nhất, đề nghị chủ đầu tư kiến nghị hoặc giải trình bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/3/2017 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết luận kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu ĐTTĐ&GSĐT, VT.
- \*Bản điện tử**
- Lãnh đạo Sở;
- Các thành viên đoàn kiểm tra.

KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ  
KẾ HOẠCH  
VÀ  
ĐẦU TƯ  
TỈNH BẮC GIANG  
Nguyễn Cường

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
ĐKT CÔNG TÁC ĐẦU THẦU**

(Được thành lập theo Quyết định  
số 16/QĐ-SKHĐT ngày 08/02/2017)

Dự Thảo

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bắc Giang, ngày tháng 03 năm 2017*

**BÁO CÁO**

**Kiểm tra thực hiện công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình Tu bổ  
đê thường xuyên năm 2016 tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông  
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang**

**Phần I**

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TRA**

**I. Căn cứ thực hiện kiểm tra**

- Kế hoạch số 56/KH-SKHĐT ngày 22/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Giám sát đầu tư và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017;

- Quyết định số 16/QĐ-SKHĐT ngày 08/02/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác đấu thầu dự án ĐTXD công trình: Tu bổ đê thường xuyên năm 2016 tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang;

**II. Quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra**

Để thực hiện công việc thu thập thông tin và tài liệu chuẩn bị cho Đoàn Kiểm tra, ngày 08/02/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 165/SKHĐT-ĐTĐDGSĐT gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang thông báo việc kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra chi tiết, Đề cương báo cáo để đơn vị chuẩn bị tài liệu và phối hợp kiểm tra.

- Đối tượng kiểm tra: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian làm việc với Chủ đầu tư: Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017.

- Địa điểm thực hiện: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang.

**III. Nội dung kiểm tra**

- Kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án: Tu bổ đê thường xuyên năm 2016;

- Kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của cán bộ làm công tác đấu thầu;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định theo Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 và Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 2058/UBND-XD ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh;

- Kiểm tra các nội dung khác có liên quan.

## **Phần II**

### **TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Đoàn tiền hành kiểm tra 06 gói thầu của dự án, kết quả chi tiết ở bảng sau:

*Đơn vị: 1.000 đồng*

Lĩnh vực/ Hình thức lựa chọn nhà thầu	Tổng số gói thầu	Tổng giá gói thầu	Tổng giá trúng thầu	Chênh lệch giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
<b>Theo lĩnh vực</b>	<b>06</b>	<b>7.458.027</b>	<b>7.097.008</b>	<b>361.019</b>	<b>4,84</b>
1. Tư vấn	03	558.248	541.501	16.747	3.0
2. Xây lắp	02	6.834.067	6.491.766	342.301	5.01
3. Phi tư vấn	01	65.712	63.741	1.971	3.0
<b>Theo hình thức</b>	<b>06</b>	<b>7.458.027</b>	<b>7.097.008</b>	<b>361.019</b>	<b>4,84</b>
1. Chi định thầu	04	623.960	605.242	18.718	3.00
2. Đấu thầu rộng rãi	02	6.834.067	6.491.766	342.301	5.01

Tỷ lệ giảm giá bình quân ở các gói thầu kiểm tra là 4,84%. Trong đó Chi định thầu giảm giá 3,0%, đấu thầu rộng rãi giảm giá 5,01%.

## **Phần III**

### **KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỐI VỚI DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ**

#### **I. Tình hình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu của dự án**

#### **1. Khái quát về dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)**

##### **1.1. Khái quát về dự án**

a) Tên dự án: Tu bổ đê thường xuyên năm 2016.

b) Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang.

c) Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đắp hoàn thiện mặt cắt đê Hữu Lục Nam từ K0+000 đến K2+500; kè lát mái đê Hữu Thương Ba Tổng đoạn từ K0+400 đến K0+700.

c) Nội dung, quy mô xây dựng:

- Đắp hoàn thiện mặt cắt đê hữu Lục Nam từ K0+000 đến K2+500: Chiều dài tuyến 2500m gồm:

† Đoạn K0 -:- K0+700 (đoạn đê qua khu dân cư đã đủ cao trình chống lũ): rải cấp phối đã đầm rộng 4,0m, trên mặt đê hiện trạng.

† Đoạn K0+700 -:- K2+500: Đắp tôn cao áp trực hoàn thiện mặt cắt đê (cao trình đỉnh đê tại K0: 8,66m; chiều rộng mặt đê 6,0m; hệ số mái đê phía sông ms=2, mái phía đồng md=3).

+ Công trình tạm phục vụ thi công: Đắp đường tránh và cống thoát nước  $\phi$  100cm tại vị trí cống Trôi (K0+975).

- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng đoạn K0+400-:-K0+700: Chiều dài tuyến 300m, gồm:

+ Chân kè: Lãng thể đá đổ hộ chân với hệ số mái  $m=2$ ; cao trình đỉnh chân kè +1,4m; chiều rộng đỉnh 1,0m.

+ Thân kè: Hệ số mái kè  $m=1,75$ ; kích thước tường chân kè  $b \times h=(40 \times 60)$ cm. Xây dựng 02 bậc lên xuống rộng 1,0m.

+ Đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè +7,6m; kích thước tường đỉnh kè  $b \times h=(40 \times 60)$ cm.

d) Địa điểm xây dựng: Huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

e) Phương án giải phóng mặt bằng: chủ đầu tư phối hợp với UBND các huyện Lục Nam, Yên Dũng thực hiện việc bồi thường GPMB để thực hiện dự án.

g) Tổng mức đầu tư dự án: **10.000.000.000 đồng.**

*(Mười tỷ đồng)*

Trong đó

+ Chi phí xây dựng:	6.571.218.000 đồng
+ Chi phí bồi thường GPMB:	1.267.544.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án:	142.834.000 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	698.505.000 đồng
+ Chi phí khác:	843.766.000 đồng
+ Chi phí dự phòng:	476.132.000 đồng

h) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh

i) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016.

### **1.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu trước khi có Quyết định đầu tư)**

- Quyết định số 49/QĐ-ĐĐ ngày 13/6/2015 của Chi cục Trưởng Chi cục Đê Điều và PCLB Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu Tư vấn khảo sát - lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Quyết định số 63/QĐ-DANN ngày 14/3/2016 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

### **1.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu sau khi có Quyết định đầu tư)**

- Tờ trình số 102/TTr-DANN ngày 21/4/2016 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;

- Báo cáo Thẩm định ngày 20/4/2016 của Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;

- Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 21/4/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: Tu bổ đê thường xuyên năm 2016;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu.
- Đăng tải KHL/CNTI trên Báo Đấu thầu: *Không không thực hiện.*

## **2. Tổ chức việc thực hiện lựa chọn nhà thầu**

### **2.1. Gói thầu tư vấn khảo sát lập - báo cáo KTKT:**

#### **a) Kế hoạch LCNT:**

- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát - lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2016
- Giá gói thầu: 428.390.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III -- IV năm 2015;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

#### **b) Quá trình thực hiện:**

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 29/6/2015 giữa Chi cục Đê điều và PCLB Bắc Giang và Công ty CP Tiến Vĩnh Thịnh;
- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 53/QĐ-ĐĐ ngày 29/6/2015 của Chi cục Trưởng chi cục Đê điều và PCLB, gồm những nội dung chính sau:
  - + Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tiến Vĩnh Thịnh;
  - + Giá trúng thầu: 428.390.000 đồng;
  - + Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - + Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Hợp đồng số 31/2015/HĐTV ngày 06/7/2015 giữa Chi cục Đê điều và PCLB Bắc Giang và Công ty CP Tiến Vĩnh Thịnh.

### **2.2. Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường**

#### **a) Kế hoạch LCNT:**

- Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Giá gói thầu: 110.038.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 3 năm 2016;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

#### **b) Quá trình thực hiện:**

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14/3/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT và Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang;
- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 65/QĐ-DANN ngày 15/3/2016 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT, gồm những nội dung chính sau:
  - + Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang;
  - + Giá trúng thầu: 106.737.000 đồng;
  - + Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- + Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Hợp đồng số 70/HĐ-TV ngày 21/3/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT và Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang.

### **2.3. Gói thầu số 01: Kè lát mái đê Hữu Thương ba Tổng đoạn K<sub>0+400</sub>-K<sub>0+700</sub>**

#### **a) Kế hoạch LCNT:**

- Tên gói thầu: Kè lát mái đê Hữu Thương ba Tổng đoạn K<sub>0+400</sub>- K<sub>0+700</sub>
- Giá gói thầu theo kế hoạch LCNT: 1.427.426.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 4 năm 2016;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày khởi công.

#### **b) Quá trình thực hiện:**

- Hồ sơ mời thầu do Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại THT lập;
- Tờ trình phê duyệt HSMT của Phòng Quản lý dự án- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT;
- Báo cáo thẩm định HSMT của Phòng KH-TH - Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT;
- Quyết định phê duyệt HSMT và thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu số 136/QĐ-DANN ngày 28/4/2016 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT;
- Thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu số 77 ngày 27/4/2016;
- Thời điểm phát hành HSMT: Từ 7h30 ngày 30/4/2016 đến 8h30 ngày 10/05/2016;
- Nhà thầu mua HSMT: 04 nhà.
- Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 10/5/2016.
- Nhà thầu nộp HSDT:
  - + Công ty TNHH xây dựng Đức Lợi;
  - + Công ty cổ phần xây dựng Quang Vinh;
  - + Công ty CP Trường Hạnh.
- Biên bản đóng thầu 8h30 ngày 10/5/2016, mở thầu 8h45 phút ngày 10/5/2016;
- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 16/5/2016 của Tổ chuyên gia đấu thầu, với thông tin chính như sau:
  - + Nhà thầu được đề trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Đức Lợi.
  - + Giá đề nghị trúng thầu: 1.355.458.000 đồng;
  - + Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
  - + Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tờ trình ngày 16/5/2016 của Phòng Quản lý dự án- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT;
- Báo cáo thẩm định ngày 17/5/2016 của Phòng KH-TH - Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT;

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 16/5/2016 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và Công ty TNHH xây dựng Đức Lợi;
- Quyết định số 180/QĐ-DANN ngày 17/5/2016 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, nội dung gồm:
  - + Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Đức Lợi;
  - + Giá trúng thầu: 1.355.458.000 đồng;
  - + Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - + Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo Đấu thầu: Không thực hiện;
- Hợp đồng xây lắp số 185/HĐ-XL ngày 17/5/2016 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và Công ty TNHH xây dựng Đức Lợi.

#### **2.4. Gói thầu 02: Đắp hoàn thiện mặt cắt đê hữu Lục Nam từ K0--K2+500**

##### **a) Kế hoạch LCNT:**

- Tên gói thầu: Đắp hoàn thiện mặt cắt đê Hữu Lục Nam từ K0--K2+ 500
- Giá gói thầu: 5.406.641.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2016;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

##### **b) Quá trình thực hiện:**

- Hồ sơ mời thầu Công ty CP Cơ khí xây dựng và Thương mại THH lập;
- Tờ trình phê duyệt HSMT của Phòng quản lý dự án - Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT;
- Báo cáo thẩm định HSMT của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 136/QĐ-DANN ngày 28/4/2016 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và thành lập tổ chuyên gia đấu thầu;
- Thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu số 77 ngày 27/4/2016;
- Thời điểm phát hành HSMT: từ 07h30' ngày 30/4/2016 đến trước 08h30' ngày 10/5/2016;
- Nhà thầu mua HSMT:
  - + Công ty TNHH xây dựng 292;
  - + Công ty TNHH xây dựng 99 Bắc Giang;
  - + Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long;
  - + Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển kinh doanh;
- Thời điểm đóng thầu: 08h30' ngày 10/5/2016.
- Nhà thầu nộp HSDT:
  - + Công ty TNHH xây dựng 292;
  - + Công ty TNHH xây dựng 99 Bắc Giang;
  - + Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long;

- Biên bản đóng thầu 08h30 phút ngày 10/5/2016, mở thầu 9h20 phút ngày 10/5/2016;

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 16/5/2016 của tổ chuyên gia đấu thầu, với thông tin chính như sau:

+ Nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long;

+ Giá đề nghị trúng thầu: 5.136.308.000 đồng;

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành trước 30/6/2016;

- Tờ trình ngày 16/5/2016 của Phòng Quản lý dự án - Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT về việc thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 17/5/2016 của Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT;

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 16/5/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT;

- Quyết định số 179/QĐ-DANN ngày 17/5/2016 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, nội dung gồm:

+ Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Long;

+ Giá trúng thầu: 5.136.308.000 đồng;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành trước 30/6/2016;

+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 184/HĐ-XL ngày 17/5/2016 giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Long.

## **2.5. Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp**

### **a) Kế hoạch LCNT:**

- Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp

- Giá gói thầu: 6.571.000 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng;

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2016;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

### **b) Quá trình thực hiện:**

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 21/4/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT và Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại THT;

- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 114/QĐ-DANN ngày 22/4/2016 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT, gồm những nội dung chính sau:

+ Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại THT;



- + Giá trúng thầu: 6.374.000 đồng
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- + Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Hợp đồng số 115/HĐ-TV ngày 22/4/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT và Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại THF.

## **2.6. Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình**

### **a) Kế hoạch LCNT:**

- Tên gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình
- Giá gói thầu: 65.712.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo ký hợp đồng;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 năm 2016;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành công trình.

### **b) Quá trình thực hiện:**

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 24/5/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;

- Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 195/QĐ-DANN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT, gồm những nội dung chính sau:

- + Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- + Giá trúng thầu: 63.741.000 đồng;
- + Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ khi hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành công trình;
- + Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Hợp đồng số 472/16/HĐ-1050/16-KD2 ngày 26/5/2016 giữa Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

## **3. Nhận xét đánh giá**

### **3.1. Ưu điểm:**

- Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục và các văn bản mẫu hướng dẫn theo quy định của pháp luật đấu thầu;
- HSMT thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu của các gói thầu có chứng chỉ và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

### **3.2. Tồn tại:**

#### **a) Đăng tải thông tin về đấu thầu:**

- Chủ đầu tư không thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo đấu thầu hoặc trang thông tin điện tử muasamcong.mpi.gov.vn, vi phạm khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu.

#### **b) Quá trình lựa chọn nhà thầu:**

\* Gói thầu số 01 Kè lát mái dê Hữu Thương ba Tổng đoạn K<sub>0+400</sub>- K<sub>0+700</sub>

- Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Đức Lợi không căn cứ vào HSDT nhưng không làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Cụ thể: Trong HSDT của Nhà thầu kê khai máy ủi Komatsu thuê của Công ty TNHH Tiên Lộc nhưng trong Báo cáo đánh giá HSDT Tổ chuyên gia lại đánh giá máy ủi này của nhà thầu.

## **II. Đề xuất kiến nghị**

### **1. Xử phạt hành chính:**

Đề nghị Lãnh đạo Sở Giao cho Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với tổ chức cá nhân có hành vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với tổ chức cá nhân có hành vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Tu bổ đê thường xuyên năm 2016, cụ thể:

- Không thực hiện đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo đấu thầu hoặc trang thông tin điện tử muasamcong.mpi.gov.vn, xử phạt theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ.

### **2. Kiểm điểm rút kinh nghiệm:**

Ngoài những nội dung kiến nghị xử lý vi phạm hành chính nêu trên, đề nghị Chủ đầu tư và các cá nhân liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu còn một số nội dung tồn tại nêu trên, tránh tình trạng lặp lại đối với gói thầu khác sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

#### **Nơi nhận:**

- Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT tỉnh;


- Lưu : VT, ĐTTĐ&GSĐT.

#### **\* Bản điện tử:**

- Lãnh đạo Sở;

- Các thành viên đoàn KT.

**KT. TRƯỞNG ĐOÀN  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**Phan Văn Phương**